



# Aubele Estrichbau GmbH

Anhydritestrich • Zementestrich • Industrieböden  
Hartstoffböden • Hartkornböden

## Auf- und Abheizprotokoll

(bitte ausfüllen und Nichtzutreffendes streichen)

1. (a) Am \_\_\_\_\_ wurden die Estricharbeiten beendet.  
(b) Die Dicke des Estrichs beträgt i. M. 65 mm.
2. (a) Vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ wurde die flächenbeheizte Fußbodenkonstruktion mit täglicher Temperatursteigerung von 5°C in Betrieb genommen.

Bitte beachten Sie: Aufheizbeginn frühestens bei

- |  |               |
|--|---------------|
| • Zementestrich                                | nach 21 Tagen |
| • Zementestrich mit Austrocknungsbeschleuniger | nach 8 Tagen  |
| • Zementgebundenen Fließestrich                | nach 14 Tagen |
| • Anhydritestrich                              | nach 5 Tagen  |

Anfangstemperatur 20°C

- (b) Die erreichte maximale Vorlauftemperatur betrug \_\_\_\_\_ °C. (mind. 45 °C)
  - (c) Diese max. Temperatur ist \_\_\_\_\_ Tage ohne Nachtabenkung beibehalten worden (mindestens 3 Tage).
  - (d) Vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ erneut erfolgt.
  - (e) Am \_\_\_\_\_ wurde die Heizung nach der Aufheizphase in Temperaturstufen von täglich maximal 10°C für die Verlegung des Bodenbelags / Parkett auf 18-15°C gedrosselt.
3. Während des Auf- & Abheizens sind die Räume belüftet und Zugerscheinungen vermieden worden.

ja       nein

Die beheizte Fußbodenoberfläche war frei von Baumaterialien und anderen Überdeckungen / Überstellungen.

ja       nein

### Bestätigungen:

\_\_\_\_\_  
Bauherr / Auftraggeber

\_\_\_\_\_  
Architekt

\_\_\_\_\_  
Heizungsfirma

\_\_\_\_\_  
(Ort, Datum, Unterschrift, Stempel)